

La missione operativa ad Hargeisa per la costruzione del Mohamed Aden Sheikh Children Teaching Hospital, con uno staff permanente dell' Associazione Soomaaliya in loco, è iniziata il 26 ottobre 2011.

I mesi di novembre e dicembre 2011 sono stati necessari per completare la gara d'appalto per l' assegnazione dei lavori, che ha visto partecipare 7 aziende locali, e per la definizione di dettaglio del progetto.

Una volta individuato il costruttore (Amaana&Kaah di Hargeisa), sono iniziati i lavori preparatori necessari a rendere operativo il sito del cantiere, fino ad arrivare alla firma vera e propria del contratto di costruzione il 15 gennaio 2012.

A fine gennaio, una delegazione dell' Associazione Soomaaliya ha raggiunto Hargeisa per constatare lo stato dei lavori; tra i risultati salienti della visita, la firma di un nuovo Memorandum di intesa biennale con il Ministero della Salute locale per la futura gestione della struttura.

La associazione Soomaaliya, vista l'importanza e la complessità del progetto, ha promosso la costituzione del MAS CTH Onlus che é stata fondata ad aprile 2012 e dal 1 maggio 2012 è diventata operativa, con lo scopo di occuparsi esclusivamente della costruzione e della gestione dell'Ospedale dedicato a Mohamed Aden Sheikh

Alla data del 19 maggio 2012, ovvero a 4 mesi dall' inizio lavori, il Mohamed Aden Sheikh Children Teaching Hospital si mostra nella sua interezza e forma: sono stati costruiti tutti i 139 pilastri ed elevate tutte le murature, perimetrali e interne.

Dalla metà del mese di maggio sono state attivate le procedure necessarie alla gettata delle travi e del solaio, mentre a brevissimo inizieranno i lavori per l'installazione degli impianti idrici ed elettrici (per ora sono state realizzate tutte le condutture di scarico e la predisposizione per l' impianto di terra).

Da venti giorni sono iniziati gli scavi per tutte le principali opere esterne : torre dell' acqua, fosse settiche, recinzione perimetrale.

Contemporaneamente, stiamo verificando con il costruttore la corrispondenza dei materiali che intende utilizzare con le specifiche del nostro progetto e a breve inizieremo ad approntare tutte le campionature necessarie (infissi, rivestimenti, copertura del tetto, ecc...) per l' approvazione preliminare.

Il cantiere è operativo 7 giorni su 7 e si conta di terminare per ottobre 2012 l' intera struttura.

Al momento si può affermare che le previsioni della MAS CTH Onlus di inizio dell'attività clinica vera e propria per ottobre e novembre 2012 potranno essere rispettate.

Le attività tecniche di costruzione sono quotidianamente monitorate dallo studio Rosental e dallo studio FRED, progettisti in Italia, che supportano il capo progetto in loco Claudio Gatti e il costruttore locale in tutte le decisioni tecniche per garantire la massima qualità possibile.

Nel frattempo si sta lavorando alla definizione e organizzazione di tutte le attività propedeutiche all'inizio delle attività, dalla definizione dello staff planning alle procedure gestionali da adottare nel centro.